
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT





IV. Inversión aprobada de las obras y acciones

Número	Nombre	Ubicación	Inversión Autorizada	Inversión Contratada	Oficio de Aprobación	No. Contrato	Inversión Ejercida 4to. Trimestre	Avance Fisico	Avance Financiero	Saldo	Justificación
2017-SSN-ENE-031- 0058	Mantenimiento y Conservación del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santiago Ixcuintla	Santiago Ixcuintla	\$ 1,216,652.00	\$ 1,214,165.03	AP-IP-FEB-037/2017	SSN-LO-918032996- E1-2017	\$ 1,214,143.09	100	100	\$ 2,508.91	Obra concluida y totalmente pagada.
2017-SSN-ENE-033- 0057	Adecuación de Espacios para Rayos X en el Hospital Básico Comunitario de Tecuala	Tecuala	\$ 783,348.00	\$ 775,869.29	AP-IP-FEB-036/2017	SSN-LO-918032996- E2-2017	\$ 769,858.43	100	98	\$ 13,489.57	Obra concluida y totalmente pagada.
			\$ 2,000,000.00	\$ 1,990,034.32			\$ 1,984,001.52			\$ 15,998.48	

DR. VICTOR ELIER QUIROGA AGUIRRE SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

NAYARIT

LIC. HUGO ARMANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN